

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月7日 星期六	气候	晴	气温	6-14℃
监理人员动态:	王同富		材料进场、取样见证、合格情况: 夹板到货2车. 标准件到货4车.(5)		
施工方人员动态:	44人				
施工机械动态:	吊车、叉车各一辆				
施工进度情况	1. 一班、11区环板安装完成23组 10人 2. 二班、13区板料、3架全板完成6组 1人 3. 三班、14区板料 10人 4. 四班、15区板料 10人				
检查发现的问题	施工人员进行安全教育。				
处理措施、意见、结果	已让施工单位进行安全教育。				
协调内容或其他					
记录人	王同富		总监签阅		