

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 4 月 18 日 星期 三	气候	晴	气温	13~26°
监理单位动态:	王国富、刘瑞杰		材料进场、取样见证、合格情况: 因件进场 1mV.		
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	吊钩 4台, 打桩机 3台.				
施工进度情况	打桩 200根. 三角支架安装 230组. 或套 45组.				
检查发现的问题	进场的因件为不规范材料, 不符合现场安装条件. 已全数退货.				
处理措施、意见、结果	全部退货, 重新发货.				
协调内容或其他	无				
记录人	刘瑞杰		总监签阅	王国富.	