

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年4月19日 星期四	气候	晴	气温	16°-16°
监理单位动态:	刘瑞杰, 王国富	材料进场、取样见证、合格情况: 构件进场 1MW.			
施工方人员动态:	150 人				
施工机械动态:	吊车1辆, 打桩机3台				
施工进度情况	3角支架台架高度10MW, 支套5MW. 打桩16根				
检查发现的问题	1. 施工人员在高空区未戴安全帽, 安全代. 2. 15区接地点深度不合格.				
处理措施、意见、结果	1. 已向施工单位明确提出安全禁令, 违者罚款100元/次. 2. 责令施工单位3天内整改完成.				
协调内容或其他	召开监理例会.				
记录人	刘瑞杰	总监签阅	王国富		