

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 4 月 25 日 星期 3	气候	晴	气温	16~26°
监理单位动态:	王治国、刘瑞杰		材料进场、取样见证、合格情况: 组件 4 车		
施工方人员动态:	2402				
施工机械动态:	吊车 1 辆, 打桩机 3 台				
施工进度情况	主梁安装 200 组, 组件安装 0.4 MW, 打桩 100 根.				
检查发现的问题	部分组件安装不合格.				
处理措施、意见、结果	已现场进行整改复检.				
协调内容或其他					
记录人	刘瑞杰		总监签阅	王治国.	