

监 理 日 志

工程名称:

日期	2008年11月26日 星期四	气候	晴	气温	19-28°
监理人员动态:	王国富、刘瑞杰		材料进场、取样见证、合格情况: 组件4车		
施工方人员动态:	230人				
施工机械动态:	吊车1辆, 打桩机3台				
施工进度情况	1. 组件安装0.3MW. 2. 2角支架安装120组. 3. 打桩200根.				
检查发现的问题	1. 组件分散放置不到位. 2. 17区接地扁铁深度埋设不合格.				
处理措施、意见、结果	已下发监理通知单向施工单位要求立即整改.				
协调内容或其他	召开监理第四次例会				
记录人	刘瑞杰		总监签阅	王国富	