

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年11月27日 星期五	气候	晴	气温	18°-26°
监理单位动态:	王同富、刘瑞杰、严玉智	材料进场、取样见证、合格情况: 组件4车, 管桩4车.			
施工方人员动态:	23人				
施工机械动态:	吊车1辆, 打桩机3台.				
施工进度情况	组件吊装05MN, 3角铁架吊装20组. 打桩20根.				
检查发现的问题	组件分装 设置不到位.				
处理措施、意见、结果	已现场要求施工人员进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	刘瑞杰	总监签阅	王同富.		