

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年4月29日 星期三	气候	多云	气温	26-27℃
监理单位动态:	王同高、刘瑞杰、严玉刚		材料进场、取样见证、合格情况: 组价5车、管桩5车		
施工方人员动态:	23人				
施工机械动态:	吊车、物、挖机、车辆				
施工进度情况	组价安装0.5mw、钢管架、安装20组 打桩20根				
检查发现的问题	组价有问题, 导致管桩无法				
处理措施、意见、结果	组价厂家(已来现场给出解决方案)				
协调内容或其他					
记录人	王同高		总监签阅	王同高	