

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 4 月 20 日 星期一	气候	晴	气温	20℃-30℃
监理单位动态:	王瑞富、刘瑞杰、尹玉智		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	23.1-		组件5车、逆变器4台、		
施工机械动态:	吊车1辆、光伏板运输车3辆、打桩机1台		光伏板4车		
施工进度情况	组件安装0.4MW、逆变器安装200组、打桩200根				
检查发现的问题	组件分板放置不到位				
处理措施、意见、结果	已现场整改完成				
协调内容或其他					
记录人	尹玉智		总监签阅	王瑞富	