

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 5 月 1 日 星期二	气候	阴转小雨	气温	19°~29°
监理人员动态:	王同富、刘瑞杰、严玉明	材料进场、取样见证、合格情况: 钢筋 4 车			
施工方人员动态:	230 人				
施工机械动态:	挖机和 2 台、打桩机和 1 台、吊车 1 台				
施工进度情况	组内安装 0.5mm, 三角支架安装 120 根, 打桩 120 根。				
检查发现的问题	施工现场垃圾未及时清理。				
处理措施、意见、结果	已现场整改完成。				
协调内容或其他					
记录人	严玉明	总监签阅	王同富		