

监 理 日 志

工程名称:					
日期	2018年5月10日 星期四	气候	晴	气温	15°-23°
监理单位动态:	王国旗、刘瑞杰、严玉娟		材料进场、取样见证、合格情况: 组斗6车		
施工方人员动态:	210人				
施工机械动态:	吊车2辆, 打桩机2辆, 挖机2辆				
施工进度情况	组斗安装0.5mm, 三角支架安装20组 打桩20米长.				
检查发现的问题	十三区组斗放置不到位, 部分施工人员未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已现场整改到位, 并进行技术交底. 2. 要求施工单位对工人进行安全教育. 				
协调内容或其他	召开监理例会.				
记录人	严玉娟		总监签阅	王国旗	