

监 理 日 志

工程名称:		日期	2018年5月11日 星期五	气候	晴	气温	17-26
监理单位动态:		王同富、刘瑞杰、李王智		材料进场、取样见证、合格情况; 组件6车.			
施工方人员动态:		210人					
施工机械动态:		吊车2辆、打桩机1辆、吊机1辆					
施工进度情况	组件安装0.5mw、三角支架安装200组 打桩200根						
检查发现的问题	5°区组件放置不到位.						
处理措施、意见、结果	现场施工人员已整改,并要求施工单位对工人进行技术交底.						
协调内容或其他	监理单位对现场箱变进行开箱检查.						
记录人	李王智		总监签阅		王同富		