

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月12日 星期五	气候	小雨转阴	气温	16°-24°
监理单位动态:	王國富、刘瑞杰、尹玉娟		材料进场、取样见证、合格情况: 组件3车		
施工方人员动态:	2101-				
施工机械动态:	吊车2辆、打桩机2辆、搅拌机2辆				
施工进度情况	早上下雨未施工,下午安装组件0.2MW,安装支架8组,打桩8根.				
检查发现的问题	15区组件放置不到位.				
处理措施、意见、结果	已通知施工人员整改,并进行技术交底.				
协调内容或其他	无				
记录人	尹玉娟		总监签阅	王國富	