

监 理 日 志

工程名称:		气候	晴	气温	18°-30°
日期	2018年5月13日 星期二		材料进场、取样见证、合格情况: 组件6车.		
监理单位动态:	王雨富、时松杰、严玉智				
施工方人员动态:	220人				
施工机械动态:	吊车2辆、打桩机2辆、桩机2辆				
施工进度情况	组件安装0.5MW. 三角支架安装200组. 打桩100根.				
检查发现的问题	组件放置不到位, 施工现场部分垃圾未清理.				
处理措施、意见、结果	要求施工方整改, 并对施工人员进行技术交底.				
协调内容或其他	无				
记录人	严玉智		总监签阅	王雨富	