

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月14日 星期二	气候	晴	气温	19°-31°
监理人员动态:	王国富、刘瑞杰、李永娟	材料进场、取样见证、合格情况: 组件6车			
施工方人员动态:	201-				
施工机械动态:	吊车2辆、打桩机2辆、挖机2辆				
施工进度情况	组件安装0.5mw, 三角架安装200根, 打桩200根				
检查发现的问题	组件运输、安装及堆放未按要求施工, 随意乱放				
处理措施、意见、结果	已现场整改完成, 并要求施工队及时进行技术交底				
协调内容或其他					
记录人	李永娟	总监签阅	王国富		