

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月16日 星期三	气候	晴	气温	26-37°
监理人员动态:	王國福、劉瑞杰、尹玉霞		材料进场、取样见证、合格情况: 组件6车.		
施工方人员动态:	2201-				
施工机械动态:	吊车2辆、打桩机1辆、振机1辆				
施工进度情况	组件安装0.5mw, 三角支架安装20组, 打桩20根.				
检查发现的问题	14区接地深度不合格, 施工现场垃圾未清理.				
处理措施、意见、结果	现场已要求施工单位进行整改, 并对施工人员进行技术交底.				
协调内容或其他	无				
记录人	尹玉霞	总监签阅	王國福		