

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月17日 星期一	气候	多云	气温	25~23
监理人员动态: 王雨晨, 刘瑞杰, 严玉娟 施工方人员动态: 210人 施工机械动态: 吊车, 打桩机, 挖机, 铲车			材料进场、取样见证、合格情况: 组件6车。		

施工进度情况

组件安装0.8MW, 打桩200根
 桁架梁安装200组
 14区箱变进线端接线, 13区汇流箱安装

检查发现的问题

5°度组件分散放置不到位。
 部分施工人员不佩戴安全帽。

处理措施、意见、结果

已现场整改完成并要求施工单位加强安全教育。

协调内容或其他

召开监理例会。

记录人

严玉娟

总监签阅

王雨晨