

监 理 日 志

工程名称:

日期	2008年5月18日 星期五	气候	晴转中雨	气温	22°-33°
监理单位动态:	王国防、刘瑞杰、严玉娟		材料进场、取样见证、合格情况: 组件5车.		
施工方人员动态:	21.1				
施工机械动态:	吊车、打桩机、挖机				
施工进度情况	组件安装0.8MW, 打桩20根, 询支架安装20根. 升压站内进行高压耐压试验.				
检查发现的问题	高压区作业人员未佩戴安全帽. 1区组件分散放置不到位.				
处理措施、意见、结果	现场已整改完成, 并进行安全技术交底.				
协调内容或其他	无				
记录人	严玉娟	总监签阅	王国防		