

监 理 日 志

工程名称:		日期	2018年5月19日 星期六	气候	多云	气温	18°-24°
监理单位动态: 王国防, 刘瑞杰, 严玉霞		材料进场、取样见证、合格情况: 组件5车					
施工方人员动态: 210人							
施工机械动态: 吊车2辆, 打桩机2台, 搅拌机2辆							
施工进度情况	组件安装0.3MW, 沟支架安装10组, 打桩10根, 17区淤泥清理.						
检查发现的问题	部分施工人员未戴安全帽, 施工区域有垃圾未清理.						
处理措施、意见、结果	施工单位现场已整改完成, 并进行口头教育.						
协调内容或其他	省质检站下午来现场进行初检验收.						
记录人	严玉霞			总监签阅	王国防		