

监 理 日 志

工程名称:

日期

2018年5月20日 星期日

气候

多云转阴

气温

18~22°

监理人员动态:

王南南、刘瑞杰、尹玉娟

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态:

210人

组件5车

施工机械动态:

吊车、叉车、挖掘机

施工进度情况

组件安装0.5MW、端盖安装130组，
叉车150根，17区站房清理。

检查发现的问题

组件分箱位置不到位，部分高电压作业人员未佩戴安全带。

处理措施、意见、结果

现场已整改完成，并要求施工单位对施工人员进行安全教育。

协调内容或其他

省质检站专家来现场对本工程进行初验验收。

记录人

尹玉娟

总监签阅

王南南