

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月24日 星期四	气候	晴	气温	19°-26°
监理人员动态: 王国富, 刘瑞杰, 刘柄均 施工方人员动态: 安装人员: 170人 电气人员: 45人 施工机械动态: 吊车1台, 打桩机1台			材料进场、取样见证、合格情况: 组件8车		
施工进度情况	组件安装, 打桩, 支架安装, 组件运输.				
检查发现的问题	部份施工人员未戴安全帽, 部份区域组件堆放不符合规范				
处理措施、意见、结果	已现场整改完成, 并要求对施工单位加强安全教育和技术交底				
协调内容或其他	召开监理例会				
记录人	刘柄均		总监签阅	王国富.	