

监 理 日 志

工程名称:

日期	2008年5月17日 星期二	气候	多云	气温	5-16℃				
监理单位动态:	王司鉴, 刘瑞生	材料进场、取样见证、合格情况: 槽钢到货15车, 组件5车.							
施工方人员动态:	12人								
施工机械动态:	开利通, 挖掘机, 铲车								
施工进度情况	完成由地网架安装, 组外安装12MW, 达钢正装15组, 光伏线架设.								
检查发现的问题	施工人员在施工区未戴安全帽, 安全带.								
处理措施、意见、结果	已口头通知施工单位要求施工人员在施工区必须戴安全帽, 安全带, 进行作业.								
协调内容或其他	无								
记录人	刘瑞生	总监签阅	王司鉴						