

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                                 |    |                              |      |        |
|------------|-------------------------------------------------|----|------------------------------|------|--------|
| 日期         | 2016年5月30日 星期三                                  | 气候 | 晴                            | 气温   | 16-29° |
| 监理单位动态:    | 王明鑫、刘瑞生                                         |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>组件4车. |      |        |
| 施工方人员动态:   | 160人.                                           |    |                              |      |        |
| 施工机械动态:    | 吊车2台、挖掘机2台.                                     |    |                              |      |        |
| 施工进度情况     | 打电缆沟全部完成,<br>高压电缆架设完成,<br>组件安装, 13MW, 支架安装 10组. |    |                              |      |        |
| 检查发现的问题    | 组件安装中施工人没用力过大, 不规范施工.                           |    |                              |      |        |
| 处理措施、意见、结果 | 要求施工单位对施工人规范施工, 安全文明施工.                         |    |                              |      |        |
| 协调内容或其他    | 无                                               |    |                              |      |        |
| 记录人        | 刘瑞生                                             |    | 总监签阅                         | 王明鑫. |        |