

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                  |    |                                |     |        |
|------------|----------------------------------|----|--------------------------------|-----|--------|
| 日期         | 2018年5月4日 星期五                    | 气候 | 晴                              | 气温  | 15-26° |
| 监理单位动态:    | 王周富、刘瑞杰、尹玉明                      |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>组件4车, 箱变6台. |     |        |
| 施工方人员动态:   | 17人                              |    |                                |     |        |
| 施工机械动态:    | 吊车2台, 打桩机2台, 挖机2台                |    |                                |     |        |
| 施工进度情况     | 组件安装0.4MW, 三角支架安装150组.<br>打桩90根. |    |                                |     |        |
| 检查发现的问题    | 组件安装时压敏太多.<br>施工现场垃圾未清理.         |    |                                |     |        |
| 处理措施、意见、结果 | 已责令施工单位现场整改完成.                   |    |                                |     |        |
| 协调内容或其他    |                                  |    |                                |     |        |
| 记录人        | 尹玉明                              |    | 总监签阅                           | 王周富 |        |