

监 理 日 志

工程名称:		日期	2008年5月7日 星期二	气候	阴	气温	15°-21°
监理单位动态:		王亚楠, 刘瑞杰, 李亚娟		材料进场、取样见证、合格情况: 组件2车			
施工方人员动态:		107人					
施工机械动态:		吊车1台, 板机2台, 打桩机2台					
施工进度情况	古界安装0.2MW, 打桩8根.						
检查发现的问题	部分组件到货后外包装损坏.						
处理措施、意见、结果	已向供货厂家协调此事.						
协调内容或其他							
记录人	李亚娟			总监签阅	王亚楠		