

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 6 月 10 日 星期二	气候	雨	气温	23.0°
监理单位动态:	王刚、刘瑞杰	材料进场、取样见证、合格情况: 组件二车.			
施工方人员动态:	电工 20 人 电气 45 人				
施工机械动态:	吊车一辆 发电机 4 台				
施工进度情况	组件安装 0.5 组 支架安装 150 组				
检查发现的问题	组件摆放不整齐 螺丝未拧紧				
处理措施、意见、结果	对工人进行技术交底 要求施工单位施工保证质量				
协调内容或其他	无				
记录人	刘瑞杰	总监签阅	王刚		