

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年4月15日 星期日	气候	多云	气温	20℃~12℃
监理单位动态:	黄永章. 王乐如.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线: 梁树强. 施~50人.				
施工机械动态:	混凝土运料机1台.				
施工进度情况	外线4、6号塔基基坑开挖. 25号铁塔组立. 5、19号浇筑完成.				
检查发现的问题	现场基坑开挖安全措施不到位.				
处理措施、意见、结果	就外线施工作业安全防护应急措施在现场向相关管理人员提出, 并在监理例会之上再强调施工作业.				
协调内容或其他	下午13:00 总包. 监理. 外线分包队伍召开第一次监理例会.				
记录人	王乐如.	总监签阅	黄永章.		

