

监 理 日 志

工程名称: 湖南邵阳邵阳县邵阳县4x20MW炉内脱硫工程

日期	2018年4月18日 星期三	气候	晴	气温	14℃~25℃
监理单位动态:	黄永祥、王东、李士中	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	总包5人、外线3+50人				
施工机械动态:	混凝土运输车1台				
施工进度情况	外线3、13号塔基基坑开挖、24、27号塔基坑、27号坑完成、11号塔基浇筑完成				
检查发现的问题	现场施工无违章、安全和环保。 测量3号塔基基坑深度为320cm、钢筋笼外、箍筋Φ8、符合设计要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	项目新到一名电气专业、李士中				
记录人	王东	总监签阅	黄永祥		

