

监 理 日 志

工程名称: 湖南省湘潭湘乡湘湖4x20MW中泥壳沼气发电站项目

日期	2018年4月19日 星期四	气候	晴	气温	20℃~30℃
监理人员动态:	黄永新、王亚、李坤、王权富	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	总包5人、外线3+50人				
施工机械动态:	混凝土搅拌机1台				
施工进度情况	外线: 3、13、33、34号塔基基坑开挖, 其中3号开挖完成。 24、29号斜塔组立, 其中24号组立完成。 4号塔基浇筑完成。				
检查发现的问题	现场检查无违章、安全无事故。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	项目新到一名光伏管理王权富。				
记录人	王亚	总监签阅	黄永新		

