

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘西州湘西州4x20kV农网升级改造

日期	2019年4月27日 星期三	气候	中雨	气温	18℃-23℃
监理单位动态	李峰 李叶 王琳 王凯	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态	项目经理 刘光 34501				
施工机械动态	挖机2台 压路机1台				
施工进度情况	1. 光伏区号塔基扣筋制模 2. 升压站进场道路检修 3. 由于下雨, 其他工程未施工。				
检查发现的问题	1. 升压站场内回填运输车辆容积太小, 不能满足施工进度要求。 2. 施工队伍进场迟缓。 3. 光伏区未出图。 4. 升压站两条进场便道还未全部修筑完成。光伏区临时码头还未开始修建				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王凯	总监签阅	黄康华		

