

监 理 日 志

工程名称: 湖南株洲湘潭西村通湖4x20MWP渔光互补光伏扶贫项目

日期	2018年5月1日 星期二	气候	小雨	气温	18℃-23℃
监理单位动态:	黄永华 李士中 王友宽 王友宽	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	总包3人 外线3+50人				
施工机械动态:	挖机4台 压路机2台				
施工进度情况	1. 基面整理, 16.17号铁塔组立 2. 升压站道路路面浇筑 3. 临时工棚搭建 4. 升压站垫层制模浇筑				
检查发现的问题	现场施工无违章 安全无事故. C制模高度测量为5cm, 未达到设计要求10cm, 已要求施工单位增加模板高度,				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王友宽	总监签阅	黄永华		

