

# 监 理 日 志

工程名称: 湖南株洲湘潭湘乡湘潭湖4x20kV AMP 渔光互补光伏电站项目

|                          |   |      |                 |    |         |
|--------------------------|---|------|-----------------|----|---------|
| 日期                       | 2018年5月2日 星期三   | 气候   | 阴青              | 气温 | 19℃-27℃ |
| 监理人员动态: 黄永革 李坤 陈东 张宽     |   |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |         |
| 施工方人员动态: 总包队 外委班队 班组 20人 |   |      |                 |    |         |
| 施工机械动态: 挖机4台 压路机1台       |   |      |                 |    |         |
| 施工进度情况                   | 1. 基面整理 16.17号铁塔组立。<br>2. 升压站道路与铺装<br>3. 临时码头放涵管<br>4. 临时用电线路维修 5. 站内排水沟开挖  |      |                 |    |         |
| 检查发现的问题                  | 1. 垫层部分表面与模板接触处粗糙, 没有砂浆, 要求用比原设计石含量高一级砂浆标号重新抹面。<br>2. 石垫层侧面不顺直, 要求重新带通线安装模板再石补浇。<br>3. 部分垫层厚度达不到设计要求。<br>4. 模板拆除过早, 引起石边损坏<br>就以上问题下达监理通知单: XYCTH-JLT-003 |      |                 |    |         |
| 处理措施、意见、结果               |   |      |                 |    |         |
| 协调内容或其他                  |   |      |                 |    |         |
| 记录人                      | 张宽  | 总监签阅 | 黄永革             |    |         |

