

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘阴湘阴县西湖4x20MW渔光互补光伏扶贫项目

日期	2018年 7月 5日 星期六	气候	晴	气温	17℃-24℃
监理单位动态	黄永革 李坤 陈永 王长富		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态	总包队 外站35人 升压站20人				
施工机械动态	挖机4台 压路机1台 推土机1台				
施工进度情况	1. 基面整理, 10-33号铁塔组立, 其中33号铁塔组立完成 2. 升压站道路全部筑 3. 站内土方回填 4. 两厂电杆基础钢筋绑扎				
检查发现的问题	现场施工无违章 安全无事故				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	下午4点在项目部办公室召开监理会应用会议				
记录人	王长富		总监签阅	黄永革	

