

監理日志

工程名称：湖南湘阴县南湖村 4x20MW渔光互补光伏扶贫项目

日期	2018 年 5 月 14 日 星期二	气候	晴	气温	25℃ - 31℃
监理单位动态	黄永华 王友宽 孙永政 周 (现场管理) 黄永华、王友宽、孙永政、周永政		材料进场、取样见证、合格情况		
施工方人员动态	总包 71 人 外线 355 人 升压站 20 人				
施工机械动态	挖机 4 台 推土机 1 台 压路机 1 台 搅拌机 1 台				
施工进度情况	1. 基础整理、覆板运输、4号、5号铁塔组立 其中4号铁塔组立完成 2. 西电楼基石砌、石切砖。 3. 现场道路检修。 4. 站内土方回填、压实				
检查发现的问题	现场施工无违章 安全无事故。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王友宽		总监签阅	黄永华	

