

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘潭湘湖4x20MWP渔光互补光伏扶贫项目.

日期	2018年5月21日 星期一	气候	多云	气温	23-26℃
监理单位动态	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态	项目经理 张永军 安全员 王成 质检员 王成				
施工机械动态	挖机4台 推土机1台 压路机1台 搅拌机1台.				
施工进度情况	外线: 1. P13-P17. 作导线展放准备. 部分铁塔绝缘子安装. 升压站: 1. 主变基础垫层昨晚浇筑, 今天下午模板拆除. 2. 西电大楼主楼主楼砌砖. 一、二次室电缆沟砌砖. 预埋制木模. 3. 站内道路碎石硬化. 4. 临时码头修建.				
检查发现的问题	升压站, 西电大楼主楼主楼砌砖砂浆, 不饱满. 站房问题未解决, 暂不能砌砖.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王成	总监签阅	张永军		

