

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘潭湘乡市西川河20MW渔光互补光伏发电项目

日期	2018年5月22日 星期二	气候	阵雨	气温	23℃-26℃
监理人员动态:	黄永革 李士中 李云章 陈升 王权	材料进场、取样见证、合格情况: 现场管理无违规现象。			
施工方人员动态:	总包人 包线 3+60A 升压站 30A	修建码头新进场8根,型号PAC 300A 706 大华管桩			
施工机械动态:	挖掘机 两台 推土机 一台 搅拌机 1台				
施工进度情况	外线: P13-P11 导线敷设完成。 升压站: 1. 西乙电杆主杆石砌完成, 一、二次室电杆沟石砌完成, 梁板制模。 主墙体钢筋绑扎, 制模, 预埋架梁设置。 2. 主变基础钢筋绑扎, 制模。主变构体基坑开挖, 基础垫层浇筑。 3. 出线线基坑开挖。 4. 光伏区修路临时码头, 大华管桩进场8根吊卸, 浮船组装。				
检查发现的问题	1. 主变构体基坑开挖放坡不符合规范要求, 存在安全隐患。就此问题下发监理工程单 X Y C T H - J L T - 007。 2. 升压站临时配电箱门未关, 临时用电线路直接搭设在脚手架上, 不符合安全用电要求, 已通知总包单位和分包单位整改。				
处理措施、意见、结果	监理工程单 X Y C T H - J L T - 007				
协调内容或其他	上午8点-11点30, 光伏区进场道路口聚集大量村民阻碍下湖施工, 中伏正在与当地政府协调中。				
记录人	王权	总监签阅	黄永革		

