

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘潭县湘湖4x20MW渔光互补光伏发电项目

日期	2018年5月23日 星期三	气候	阵雨	气温	
监理单位动态	黄永军 李望 李坤 陈其 王富	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态	李望 李坤 陈其 王富				
施工机械动态	搅拌机 吊钩机 推土机 搅拌机				
施工进度情况	外线: P23-P28 位导线展放准备。 升压站: 1. 配电楼主体砌砖。一、二次室电缆沟砌砖。一、二次室电缆沟压模制模。二次室电缆沟顶浇筑。脚架架搭设。 2. 出线沟米基坑开挖完成。垫层铺碎石。 3. 光伏区: 光伏管架吊卸, 浮船组装。 4. 吊车往西已电楼内来回输送砖、灰浆。				
检查发现的问题	临时用电配电箱未接电线: 临时用电线路直接搭设在脚手架上, 不符合安全用电要求, 已通知总包和分包单位整改。				
处理措施、意见、结果	临时用电线路必须用PVC管穿起并固定在脚手架上。				
协调内容或其他	上电新能源现场指导工作检查资料 召开专题会议				
记录人	王富	总监签阅	黄永军		

