

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘阴湘阴县西洞庭湖4X20kV海元互利光伏扶贫项目

日期	2018年5月26日 星期三	气候	阵雨	气温	20℃-25℃
监理人员动态:	李元堂 李士坤 王林 王成宽	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	总包队 外线346人 内线346人 光伏区8人				
施工机械动态:	挖机1台 吊车2台 推土机1台 压路机1台				
施工进度情况	外线: P33-P35 导线展放完成. P1铁塔组立 OPGW放线. 内线: 1. 西乙电楼主体结构封顶 二次室、控制室、屋顶梁板钢筋绑扎. 一次室脚手架搭设. 2. 主要基础制木架. 光伏区: 1. 临时码头修建. 临时码头试打桩一根. 2. 第二打桩在船吊卸.				
检查发现的问题	西乙电楼二次室和控制室屋顶梁板钢筋绑扎不规范, 针对相关问题下发监理通知单: XYCTH-JLT-008				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王成宽	总监签阅	高守明		

