

监 理 日 志

工程名称: 湖南浏阳湘阴县湘阴县4x20MW渔光互补光伏扶贫项目

日期	2018年5月29日 星期二	气候	阴	气温	26℃-34℃
监理人员动态:	李强 李坤 孙永丁俊	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	曾包人 孙永丁俊 孙永丁俊 孙永丁俊				
施工机械动态:	搅拌机 搅拌机 搅拌机 搅拌机 搅拌机 搅拌机 2只				
施工进度情况	外线: P1-P4 作导线展放准备。OPGW 放线 西电楼: 1. 西电楼主体结构石砌石, 二次室控制室屋顶拆模 酒水养护, 一次室屋顶梁板钢筋绑扎制模 2. 主变基础及主变构架基础石砌石拆模 3. 出线构架基础钢筋制模 4. 主变内土方回填、夯实 光伏区: 1. 临时对码头修路 2. 第2只打桩浮吊已组装完成				
检查发现的问题	主变基础及主变构架基础, 浇筑时振捣不到位, 表面出现蜂窝现象, 要求施工单位及时修补。				
处理措施、意见、结果	四川金发源建筑工程有限公司(设计单位) 现场指导。				
协调内容或其他					
记录人	丁俊	总监签阅	苗守明		

