

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘阴湘潭西川填湖4x2000亩渔光互补光伏扶贫项目

日期	2018年5月31日 星期四	气候	小雨	气温	18°C-25°C
监理单位动态:	董永革 李坤 王德平		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	总包4人 分包36人 监理63人 其他88人				
施工机械动态:	挖机4台 吊机1台 推土机1台 压路机1台 搅拌机1台 打桩船2只 泵车1台				
施工进度情况	外线: P1-P4 10kV 导线展放准备, OPGW 放线. 升压站: 1. 西2电塔第一次室. 屋顶梁板钢筋绑扎制模, 浇筑. 2. 出线构架基础制模.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	上电新能源项目. 谈总. 即要现场检查. 工作. 现场监理李元堂. 调汨罗项目.				
记录人	王德平		总监签阅	董永革	

