

监 理 日 志

工程名称: 汾阳河汾州西滩湖 4x20 MUP 污水处理站光机电一体化项目

日期	2018年6月2日 星期六	气候	雨	气温	24℃ - 27℃
监理单位动态	黄建 陈强 陈林 王克		材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态	总包4人 外线36人 升压站20人 光伏区8人				
施工机械动态	挖机4台 拌站1台 推土机1台 压路机1台 搅拌机1台 打桩船2只 泵车1台				
施工进度情况	外线：1. P1-P4 光伏电缆敷设。 升压站：1. 西乙配楼楼控制室、一、二次室屋顶女儿墙切割石。 2. 出线构架基础制模、浇筑完成。 光伏区：1. 支架安装队作业浮桶到后制作浮桶平台。 2. 打桩队打木桩、30木桩。				
检查发现的问题	外线：对侧间隔改造工程基础开挖 1. 升压站现场施工队人员严重不足，影响施工进度 2. 对侧间隔改造工程施工队人员不足 3. 不明船期在施工现场时不马上汇报，目前施工正常，后该可联系影响施工。中化正在沟通协调。				
处理措施、意见、结果	光伏区首个桩基基础施工。 逆变器进场。随需随进场。				
协调内容或其他					
记录人	王克		总监签阅	黄宇明	

