

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘潭湘湖污水处理厂 4x20MW 渣土综合利用项目.

日期	2018 年 6 月 3 日 星期日	气候	晴.	气温	21℃-25℃
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	外线: 1. P23-P35 地坑: 光缆展放完成. 2. 对侧间隔改造工程施工. 内压站: 1. 西乙电楼女儿墙砌石砌砖压顶制模. 2. 西乙电楼基础砌石拆除. 3. 西乙电楼打桩 30 根, 临时砌头修建, 现场道路检修.				
检查发现的问题	1. 逆变器到货 10 套, 吊卸时施工人未佩戴安全帽. 2. 西乙电楼基础存在蜂窝现象. 3. 西乙电楼基础存在现长桩根现象. 4. 女儿墙砌石未干, 未预留马牙槌. 5. 西乙电楼, 主变基础沉降观测点, 使用钢筋制作, 不符合要求, 要求使用不锈钢半圆体. 6. 渣土运输车辆管理不到位, 已影响文明施工.				
处理措施、意见、结果	逆变器到货 10 套. (未报电审). 西乙电楼基础抗拉拔试验.				
协调内容或其他	省质监站检查外线, 西乙电楼现况施工, 情况和资料.				
记录人	王良		总监签阅	苗守明	

