

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘阴湘阴县湘阴4x200MW渔光互补光伏发电项目

日期	2018年6月5日 星期三	气候	多云	气温	24℃-31℃
监理单位动态:	董永军 李坤 陈金 陈东 王锐	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	总包4人 外代进1人 升压站2人 光伏区8人				
施工机械动态:	挖机4台 吊车2台 推土机1台 压路机1台 摊铺机1台 打桩机2台				
施工进度情况	外代: 1. 光伏区、地坑展放。 2. 对侧改造工程机械垫层浇筑。 升压站: 1. 西乙电杆基础顶浇筑。2. 东乙电杆基础顶浇筑。 3. 升压站户外一次设备基础垫层浇筑。4. 钢筋绑扎。 5. 临时道路硬化。 6. 光伏区道路制作。				
检查发现的问题	1. 升压站施工人数严重不足, 影响施工进度。 2. 光伏区现场无管桩打桩作业停滞。 3. 对侧改造施工进度缓慢。 4. 总包管理人员不足, 督促工作不到位。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王锐	总监签阅	苗宇明		

