

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘潭阳湖溪水利枢纽 4x10MW光伏扶贫项目

日期	2018年6月9日 星期六	气候	晴	气温	21℃~32℃
监理人员动态:	黄永革 李冲 王鑫 王东乐	材料进场、取样见证、合格情况: 1. SVG、箱变进入施工现场 开箱检验 合格 材料符合 设计 符合要求。			
施工方人员动态:	总包4人 外线5人 升压站3人 光伏1人				
施工机械动态:	吊车三台, 挖土机一台 振动棒一台				
施工进度情况	打桩机4台 挖土机一台 1. 升压站接地网基础、FC基础、SVG基础, 事故池池基浇筑完成。 2. 升压站户外电缆沟砌石、抹面, 电缆沟盖板浇筑。 3. 升压站二次室之控制室内墙抹灰, 电缆桥架安装, 接地网施工完成。 4. 进场道路检修, 5. 光伏区光伏桩基: 对侧间隔浇筑基础施工。				
检查发现的问题	6. SVG集电箱、箱变、二次屏柜、光伏区支架方管进场卸。 哪部分施工队人员未配戴安全帽, 现场责令整改并要求总包单位 加强施工现场安全文明施工管理, 高空作业人员佩戴安全带。 ②. 二次室之控制室消防系统1部施工。 ③. 避雷针没有施工。				
处理措施、意见、结果	1. 光伏区管桩供货严重不足, 打桩进度滞后 2. 升压站现场施工队人员严重不足, 施工进度缓慢。 以上问题今天召开针对总包和施工队尽快落实并增加施工人员				
协调内容或其他	今天下午王东乐在施工现场办公室召开会议, 布置工作				
记录人	李冲	总监签阅	黄永革		

