

監理日志

工程名称: 湖南湘江 4x20m 预应力

日期	2018年6月12日 星期二	气候	晴	气温	22℃~30℃
监理单位动态:	廖永祥、王瑞会、马叶叶、张磊		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	总包4人、分包25人、监理40人、设计院、设备厂家				
施工机械动态:	吊车4台、挖掘机1台、挖机3台、桩机2台				
施工进度情况	1. 光伏区打桩32根。 2. 升压站中间电压等级升高。PC基础、到站的池垫层浇筑。 3. 接地网一次室电缆沟孔位浇筑。室内土方回填。 4. 对明洞预埋管由梁前移至梁后。				
检查发现的问题	升压站、光伏区部分施工尚未完成，存在安全隐患。 光伏区打桩人员未穿救生衣。				
处理措施、意见、结果	升压站施工人数严重不足，工程进展滞后。 主变就位完成。主变附件(油枕、散热器)进场吊卸。PC设备到货。支架材料到货。 管桩到货41根，其中箱变及平台桩一根。				
协调内容或其他	友邻运输与车辆通行一根进场的道路也电线杆。 光伏区线路与车辆通行。需尽快沟通处理。				
记录人	王瑞会		总监签阅	廖永祥	

