

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘阴 4x20mm² 电缆工程.

日期	2013 年 6 月 14 日 星期 四	气候	阴	气温	21~30℃
监理人员动态: 黄永华、李峰、陈金、王成		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 总包 4 人, 老伙计 2 人, 新来的 2 人, 外线 2 人.					
施工机械动态: 同左.					
施工进度情况	1. 主要附件安装. 2. 外线的中、外电缆冷补面, 到油池制模, 设置标志杆回填. 3. 一次电缆桥架安装, 油漆粉刷. 二次电缆桥架, 继保屏柜就位. 4. 老伙计打眼打桩, 支架安装. 5. 对侧一次设备安装.				
检查发现的问题	牌外线铁塔塔基保护帽与接地网施工不符合要求. 要求施工队限期整改. 主要的未到位. 灯杆安装. 路灯配电箱图纸未出. 灯杆施工.				
处理措施、意见、结果	二次继保屏柜全部就位.				
协调内容或其他	后院的 10KV 高压电杆电杆设备安装前碗柜板.				
记录人	王成		总监签阅	黄永华	

