

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘阴 4x20MW 渔光互补.

日期	2018年6月16日 星期二	气候	晴	气温	26℃-36℃
监理单位动态	黄永辉 申坤 陈金 王林 王林 材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态	总包4人 光伏区33人 升压站38人 光伏351.				
施工机械动态	吊车3台 挖机3台 压路机1台 钻机2台				
施工进度情况	1. 主变油到场一车. 2. 升压站事故油池浇筑完成, 洒水养护. 3. 西电电楼一次室开关柜就位完成(14台), 二次室继电保护屏柜门安装. 4. 光伏区今天打桩, 支架安装, 桥架安装, 组件卸货. 光伏配件安装. 5. 西电电楼 浴室卫生打扫完毕. 6. 外线 铁塔保护帽重做, 包夹筒整改.				
检查发现的问题	1. 光伏区管桩在供货不足, 进度严重滞后. 2. 打桩存在偏差现象, 导致部分管桩出现悬空现象.				
处理措施、意见、结果	组件到货, 24箱x26片x4车. 主变变压器油到场				
协调内容或其他					
记录人	王友宽	总监签阅	高守明		