

监 理 日 志

工程名称: 湖南烟雨4x20m UP 浸液互补.

日期	2018年6月18日 星期二	气候	晴	气温	26°C - 37°C
监理人员动态:	董永革 李坤 张金 孙健	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	总包4人 施工员33人 升压站38人 其他15人				
施工机械动态:	挖机3台 挖吊机2台 压路机1台 打桩机2台				
施工进度情况	1. 安装逆变平台和高压电缆桥架打板、桥架安装,三柱焊接。 支架卸货 2. 高压柜: 1#室开关柜同牌安装, 2#室, 电缆沟清理, 控制电缆敷设 3. 升压站, 户外龙门架立杆完成, 产生风缆敷设, FC设备安装, 电压互感器、避雷器、断路器支架安装完成。				
检查发现的问题	1. 现场部分施工人员、材料吊卸人员未佩戴安全帽。 2. 光伏区部分施工人员未佩戴安全帽, 未穿戴救生衣。 3. 升压站高空作业人员未佩戴安全帽, 安全防护措施不到位。				
处理措施、意见、结果					
协调内务或其他					
记录人	王长海	总监签阅	陈海明		