

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘江24x70kVMP 沧源变电站

日期	2018年6月19日 星期二	气候	阴	气温	23℃-33℃
监理人员动态: 黄永祥 李坤 陈多 张子健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 总包4人 分包3人 分包3人 分包1人					
施工机械动态: 材料运输车 挖掘机 装载机 拉机					
施工进度情况	1. 光伏区电缆桥架安装, 支架焊接, 顶管施工. 2. 光伏区柜、户内二次电缆敷设, 一、二室, 主控室照明灯管安装. 3. 升压站户外构架封顶, 主变注油, 附件安装. 4. 对侧一、二设备支架安装.				
检查发现的问题	1. 现场部分包工人员、材料吊卸人员未佩戴安全帽. 2. 光伏区部分包工人员未佩戴安全带, 未穿救生衣. 光伏区升压站施工人员进行高空作业, 影响6kV并网.				
处理措施、意见、结果	主变注油. 省计量中心对PT、CT测试 光伏区箱变变平排, 安装6座				
协调内容或其他	下午17:30在总包会议室召开工程例会.				
记录人	王友宽	总监签阅	马守明		

