

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘潭4x20kV变电站

工程名称: 湖南南湘明4x20kVWP渔光互补						日期		2018年6月21日 星期四	气候		阴	气温		26℃-34℃	
监理单位动态: 黄永平 李坤 陈金明 陈政						材料进场、取样见证、合格情况:									
施工方人员动态: 赵成 新正 4人 4人 4人 4人 4人 4人															
施工机械动态: 搅拌机 搅拌机 搅拌机 搅拌机 搅拌机 搅拌机 搅拌机 搅拌机															
施工进度情况		1. 完成巴电缆桥架安装, 支架安装, 封头罩接, 箱变变钢平台制作。 安装, 箱变就位一台, 顶管施工。 2. 升压站户外设备接地网焊接, 电缆沟盖板制作, 站内接地网施工。 3. 西压站一次设备开关柜, 二次继电保护柜接线。 4. 站内土方回填、夯实 5. 对侧一次设备安装													
检查发现的问题		1. 升压站围墙未按照设计要求施工。 2. 升压站户外设备电缆套管转弯处未做防腐, 管口毛刺未打磨。 做喇叭口。 3. SVC设备基础预埋钢板低于混凝土表面, 钢板未焊铁脚。 4. FC设备, 铜排绝缘套管安装有气泡。 针对以上问题下发监理通知单: XYCTH-JLT-018													
处理措施、意见、结果		一次设备配件 (小推车) 安装。 首个箱变就位、安装 主变中性点装置、安装。													
协调内容或其他															
记录人		王长富				总监签阅				黄永平					