

監理日志

工程名称: 湖南浏阳4x20mw渔光互补

工程名称: 湖南浏阳4x20MW渔光互补		日期: 2018年6月23日 星期五		气候: 多云	气温: 27℃-35℃
监理人员动态: 董永章 陈海 李坤 王磊 陈华 彭亮			材料进场、取样见证、合格情况: 光伏区电缆进场吊卸		
施工方人员动态: 彭华 彭国成 付强 张江 代13人 冯未良					
施工机械动态: 装载机 挖机 2台 抽水泵机 2台					
施工进度情况	1. 光伏区支架组件安装, 钻孔引管, 箱变平台焊接, 箱变变流器安装, 电缆井开挖, 箱变变流器平台安装。 2. 主变油池底板与南碎石, 钢筋绑扎浇筑, 户外一次设备安装, 主变油漆。 3. 升压站围墙砌墙浇筑, 西电柜临时门安装。 4. 西电柜一次柜柜体, 二次柜屏柜柜体。 5. 光伏区东侧一次设备安装。				
检查发现的问题	1. 光伏区电缆吊卸时, 现场作业人员未佩戴安全帽, 水上作业人员未佩戴安全帽, 未穿戴救生衣。 2. 升压站户外电缆敷设深度严重不足, 且转弯处未采取合理处理。				
处理措施、意见、结果	光伏区电缆(运东电缆)进场吊卸安全。				
协调内容或其他	下午5点在施工现场办公室召开监理例会				
记录人	王磊		总监签阅	彭华	